

# SEMAINE N°2 = 10 jours

LUNDI 05 Juillet 2010

Objectifs : Élever les maçonneries en briques  
Démolir les poutres en béton

Visa : APM  
Entreprise

- Vu les problèmes des maçonneries sur la façade droite et postérieure, la CUS a demandé d'aide

à l'Entreprise pour faciliter les problèmes

- Il ont été établis au devis quantitatif pour les matériaux nécessaires.

- Les travaux de maçonnerie en briques sont bien démarrés

- Les matériaux sont complets : sable, ciment, briques

- Les outillages et les ouvriers sont fonctionnels



Représentant  
APN  
*Leorob*  
Smile

VENDREDI 09 Juillet 2010

Réalisations :

évènements :


- Implantation faite  
- Maçonnerie d'élevation sur la façade principale atteints 75%

- Arrachement pour les poutres en maçonnerie de brique sont prêts

- pose électrique type ventiler et autres (6 unités) imprévus

- Trop d'imprévus sur les maçonneries à cause de la mauvaise façon de faire les travaux antérieurs

- problème causé par les fissures graves du bâtiment, quelle mesure on va prendre pour résoudre le problème.



Représentant  
APN  
*Leorob*  
Smile  
TSHEHO